


STAN AKTUALNIE REALIZOWANYCH INWESTYCJI

lp.	nazwa zadania	wartość zadania	dofinansowanie	źródło dofinansowania	wkład własny powiatu	stan realizacji
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów-Zimnik	4 807 400,00 zł	4 652 844,00 zł	Polski Ład	154 556,00 zł	Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj-wybuduj. Aktualnie trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to styczeń 2025 r.
2	Modernizacja instalacji elektrycznej w Pałacu w Muchowie	598 100,00 zł	510 000,00 zł	Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków	88 100,00 zł	Aktualnie trwają roboty instalacyjne i budowlane. Planowane zakończenie inwestycji to listopad br.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice - Płonina (dł.ok 1,5 km)	2 391 585,80 zł	2 315 480,22 zł	Polski Ład	76 105,58 zł	Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. W czerwcu br. podpisano umowę na realizację tego zadania. Realizacja w latach 2024-2025. Planowany termin zakończenia to sierpień 2025 r.
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Jawor-Godziszowa o dł. ok. 1,3 km,	3 587 170,00 zł	1 793 585,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 793 585,00 zł	Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. 16 maja br. podpisano umowę na realizację tego zadania. Realizacja w latach 2024-2025. Planowany termin zakończenia to sierpień 2025 r.
5	Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Sichowie oraz 2190D relacji Sichówek – Sichów (dł. ok 3,5 km)	5 699 425,79 zł	5 381 269,10 zł	Polski Ład	318 156,69 zł	W lipcu br. podpisano umowę na prace projektowe i roboty budowlane. Planowane zakończenie to wrzesień 2025 r.
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Mały – Budziszów Wielki,	5 090 243,47 zł	4 275 000,00 zł	Polski Ład	815 243,47 zł	W październiku br. podpisano umowę na roboty budowlane, które powinny zakończyć się w czerwcu 2025 r.
7	Modernizacja drogi powiatowej nr 2823D w miejscowości Bolkowice,	1 408 603,18 zł	1 319 243,32 zł	Polski Ład	89 359,86 zł	W sierpniu br podpisano umowę na roboty budowlane, które powinny zakończyć się na początku grudnia br. Aktualnie trwają roboty budowlane.
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D polegająca na budowie chodnika w km 20+619-20+827 w m. Mierczyce	489 735,23 zł	0,00 zł	-	489 735,23 zł	We wrześniu br. podpisano umowę na roboty budowlane, które zakończą się w grudniu 2024 r. Roboty budowlane rozpoczną się pod koniec października.
9	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Powiatu Jaworskiego (budynki PORE w Jaworze, ZSIP w Bolkowie)	3 246 251,60 zł	2 434 688,70 zł	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	811 562,90 zł	W sierpniu br. podpisano umowę dofinansowania. W 2024 przeprowadzone zostaną pierwsze postępowania przetargowe, realizacja róbót w 2025 r.
10	Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej 3,	489 795,92 zł	480 000,00 zł	Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków	9 795,92 zł	Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu zadanie realizuje DPS Jawor. Powiat Jaworski pozyskał na ten cel dotację z programu Polski Ład. Wyłoniono wykonawcę robót. Planowane zakończenie prac to styczeń 2025 r.
11	Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze,	380 000,00 zł	372 400,00 zł	Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków	7 600,00 zł	Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu niniejsze zadanie realizuje ILO w Jaworze. Powiat Jaworski pozyskał na ten cel dotację z programu Polski Ład. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
12	Naprawa pokrycia dachowego w Kościele p.w. św. Marcina w Jaworze	3 500 000,00 zł	3 430 000,00 zł	Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków	70 000,00 zł	Inwestycje realizuje Parafia św. Marcina w Jaworze dzięki dotacji udzielonej na podstawie uchwały Rady Powiatu. Termin wykonania - listopad br.
razem		31 688 310,99 zł	26 964 510,34 zł		4 723 800,65 zł	

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 2024 R.

lp.	nazwa zadania	wartość zadania	dofinansowanie	źródło dofinansowania	wkład własny powiatu	stan realizacji
1	Remont drogi powiatowej nr 2610D w miejscowości Pomocne o dł. ok. 1,5 km	1 576 058,47	1 260 846,77	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	315 211,70	inwestycja zakończona w październiku br.
2	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice – etap 3	714 139,18	499 600,23	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	214 538,95	inwestycja zakończona w czerwcu br.
3	Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowościach Pomocne i Kondratów	11 389 984,90	10 782 485,66	Polski Ład	607 499,24	inwestycja zakończona w październiku br.
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa - Jastrowiec - Pogwizdów – etap II	2 007 548,35	1 957 773,16	Polski Ład	49 775,19	inwestycja zakończona we wrześniu br.
5	Budowa windy zewnętrznej osobowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bołka I w Jaworze,	449 900,00	372 400,00	Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków	77 500,00	inwestycja zakończona w sierpniu br.
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza polegająca na budowie drogi dla pieszych	441 164,00	338 534,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	102 630,00	inwestycja zakończona w maju br.
razem		16 578 794,90	15 211 639,82		1 367 155,08	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Inwestycji Funduszy

Mariusz Żydzia